

Presso i locali della SC TECNICO

IL DIRETTORE  
*ZETTEL MAURIZIO*

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

***ha assunto la seguente determinazione:***

**Determinazione n. 1417 in data 22/12/2021**

**OGGETTO:** NUOVO OSPEDALE DI BIELLA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATI AD OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI DEL COMPETENTE COMANDO DEI VV.F. AI FINI DEL RILASCIO DEL C.P.I. - CIG 8183293B01 - CUP C22C18000220007 - APPROVAZIONE CONTO FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN ACCONTO N. 3 - SPESA COMPLESSIVA EURO 89.574,25 OLTRE IVA 10%.

Determinazione n. 1417 in data 22/12/2021

**OGGETTO:** NUOVO OSPEDALE DI BIELLA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATI AD OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI DEL COMPETENTE COMANDO DEI VV.F. AI FINI DEL RILASCIO DEL C.P.I. - CIG 8183293B01 - CUP C22C18000220007 - APPROVAZIONE CONTO FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN ACCONTO N. 3 - SPESA COMPLESSIVA EURO 89.574,25 OLTRE IVA 10%.

**IL DIRETTORE**

PREMESSO che:

- con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BI n. 157 del 22.04.2016 è stata attivata la Struttura Complessa Tecnico con contestuale attribuzione delle materie di competenza;
- con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BI n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle competenze per l'adozione degli atti amministrativi dell'A.S.L. BI;
- ai sensi dell'allegato 3 del regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi dell'A.S.L. BI approvato con deliberazione n. 474 del 21.12.2016, il presente atto non rientra fra quelli da assumersi nella forma di deliberazione;
- con determinazione dirigenziale n. 1341 del 20/12/19 ad oggetto "NUOVO OSPEDALE DI BIELLA, LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATI AD OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI DEL COMPETENTE COMANDO DEI VV.FF. AI FINI DI OTTENERE IL C.P.I. – Appalto di lavori - Determina a contrarre. – CUP C22C18000220007, la SC Tecnico dell'ASL BI dava avvio alla procedura di gara per l'appalto dei lavori indicati in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 317 del 13/3/2020 ad oggetto "Incarico Professionale per la Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per i lavori di Adeguamento antincendio finalizzati all'ottenimento del C.P.I. occorrenti al Presidio Ospedaliero dell'ASL BI – CIG Z932C2C625 - CUP C22C18000220007 - Determina a contrarre", la SC Tecnico dell'ASL BI affidava alla Società REV ENGINEERING srl di Vercelli l'incarico professionale dei lavori indicati in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 685 del 16/06/2020 ad oggetto "Nuovo Ospedale di Biella. Lavori di adeguamento antincendio finalizzati ad ottemperare alle prescrizioni del competente comando dei VV. F. ai fini del rilascio del C.P.I. – CUP C22C18000220007 – CIG 8183293B01 - Presa d'atto aggiudicazione gara 14-2020 di SCR Piemonte e provvedimenti conseguenti" la SC Tecnico dell'ASL BI affidava alla Ditta ELETTRON 2000 TLC s.r.l. P.IVA 01484760051 con sede in Asti AT l'appalto dei lavori in oggetto per l'importo contrattuale complessivo di euro 315.835,50, oltre IVA 10%.
- Il capitolato speciale di appalto, all'art. 20, stabilisce che "i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento al raggiungimento dell'importo di € 80.000,00, contabilizzati ai sensi del Capo 5 al netto del ribasso d'asta,

## Determinazione n. 1417 in data 22/12/2021

comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4 del D.P.R. 207/2010",

- con determina n. 134 del 8/2/2021 era stato approvato il SAL n. 1 - relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di euro 80.143,33 oltre IVA 10%, liquidato e pagato;
- con determina n. 358 del 30/3/2021 era stato approvato il SAL n. 2 - relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di euro 137.698,56 oltre IVA 10%, liquidato e pagato;
- con determina n. 774 del 7/7/2021 è stata approvata la modifica contrattuale ex art 106, comma 1, lettera e) del d.lgs. 50/2016 che ha comportato maggiori oneri derivanti dalle modifiche, pari a 2.569,47 € oltre IVA al 10%, che trovano capienza all'interno del quadro economico dell'intervento;

### VISTI:

- il Certificato di ultimazione lavori del 24/05/2021 firmato dall'appaltatore con riserve;
- il conto finale predisposto dal DL e formato dai seguenti documenti: libretto delle misure, registro di contabilità e stato finale dei lavori del 7/7/2021 firmato dall'appaltatore con riserve;
- la relazione riservata del DL del 23/07/2021 redatta ai sensi dell'art 9 del DM 49/2018;
- il verbale di conciliazione tra ASL BI ed appaltatore del 16/09/2021 attraverso il quale sono state superate le riserve poste dall'appaltatore;
- l'attività di verifica funzionale finalizzate all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) le cui risultanze sono state formalizzate nel verbale del 14/12/21 che ha evidenziato alcune limitate criticità;
- l'istanza presentata dall'appaltatore con nota prot. n. 1205/MP/2021 del 16/12/21 finalizzata ad ottenere lo svincolo di una parte del saldo;
- la richiesta del 17/12/2021, formulata dal RUP al DL, di identificare le lavorazioni che, al momento, non possono ritenersi verificate positivamente nonché la loro corrispondenza con le voci del conto finale;
- la risposta del 17/12/2021 da parte del DL che identifica le suddette lavorazioni negli "interventi di realizzazione dell'impianto illuminazione ordinaria e di sicurezza del piano copertura (sia dell'ala est sia dell'ala ovest del fabbricato ospedaliero). Tali impianti hanno presentato difformità legate al non corretto funzionamento di buona parte dei corpi illuminanti di nuova installazione, come specificato nel verbale già menzionato, anche se l'impianto di alimentazione risulta correttamente realizzato". Nella medesima comunicazione il DL segnala che le lavorazioni di cui sopra possono essere individuate all'interno delle voci contabilizzate nello Stato Finale con i corpi "C.007 - Intervento copertura", importo residuo euro 5.544,00, e "C.008 - Intervento copertura - completamenti", importo residuo euro 8.055,30, per un valore residuo complessivo pari a euro 13.599,30 al lordo dello sconto di gara (30,555%), corrispondenti a euro 9.444.03 al netto dello sconto di gara;

CONSIDERATO che:le criticità rilevate nel verbale del 14/12/21, pur non consentendo l'emissione del CRE fino alla loro risoluzione, possono ritenersi quantitativamente marginali e non determinate da carenze tecnicamente rilevanti;

Determinazione n. 1417 in data 22/12/2021

- il complesso delle opere realizzate, ad eccezione di quelle con criticità, risulta già efficace con riferimento agli obiettivi di sicurezza antincendio a cui erano finalizzate;

RITENUTO pertanto di accogliere l'istanza avanzata dall'appaltatore nella misura determinata come segue:

- valore dei lavori come risultante dallo stato finale: euro 318.404,97;
- detrazione dei lavori eseguiti ma non verificati positivamente come esplicitato nel verbale del 14/12/21 e mail del 17/12/21: euro 9.444,03;
- detrazione della ritenuta dello 0,5%: euro 1.544,80;
- detrazione dei precedenti pagamenti (SAL 1 e SAL 2): euro 217.841,89;
- somma liquidabile: euro 89.574,25 oltre IVA 10%;

ovvero, non risulta possibile procedere al saldo dell'intero credito residuo spettante all'appaltatore ma solo per la per quota di euro **89.574,25 oltre IVA 10%** mentre per la restante quota si dovrà attendere l'emissione del CRE;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

**D E T E R M I N A:**

- 1) per quanto in premessa indicato, di prendere atto e approvare il conto finale dei lavori in oggetto, predisposto dal DL;
- 2) di approvare il certificato di pagamento n. 3 corrispondente al credito dell'appaltatore riferito al solo valore delle opere la cui verifica di funzionamento ha dato esito favorevole e quantificato come segue:
  - valore dei lavori come risultante dallo stato finale: euro 318.404,97;
  - detrazione dei lavori eseguiti ma non verificati positivamente come esplicitato nel verbale del 14/12/21 e mail del 17/12/21: euro 9.444,03;
  - detrazione della ritenuta dello 0,5%: euro 1.544,80;
  - detrazione dei precedenti pagamenti (SAL 1 e SAL 2): euro 217.841,89;
  - somma liquidabile: euro 89.574,25 oltre IVA 10%;
- 3) di rimandare ad un successivo provvedimento, che seguirà l'emissione del CRE da parte del DL, l'approvazione del certificato di pagamento a saldo dell'intero valore contrattuale;
- 4) di autorizzare il pagamento in acconto al SAL finale derivante dal certificato di pagamento n. 3 per l'importo di euro 89.574,25 oltre IVA 10% alla Ditta ELETTRIO 2000 TLC s.r.l. P.IVA 01484760051 con sede in Asti, dando atto che la documentazione istruttoria è conservata agli atti della SC Tecnico dell'ASL BI;
- 5) di dare atto che l'onere del presente provvedimento, pari a euro **89.574,25** oltre IVA 10% inclusa, verrà imputato come segue:

---

Determinazione n. 1417 in data 22/12/2021

- conto 01.12.0211 “VALORE ORIGINALE FABBRICATI INDISPONIBILI” del bilancio dell’ASL BI - budget SC Tecnico - progetto FUOCO, autorizzazione 347 sub 2 anno 2021 predisposta in base al finanziamento regionale di cui alla DGR 2-3900 del 8/9/16;
- 6) di dare mandato alla SC Tecnico di provvedere agli adempimenti consequenziali.

**DETERMINAZIONE DELLA SC TECNICO**

Determinazione n. 1417 in data 22/12/2021

IL DIRETTORE  
ZETTEL MAURIZIO