

Presso i locali della SC TECNICO

IL DIRETTORE
ZETTEL MAURIZIO

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 1355 in data 20/11/2023

OGGETTO: NUOVO OSPEDALE DI BIELLA. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SALA MAXIEMERGENZE DEL PRONTO SOCCORSO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DELL'ASL BIELLA – CIG 8976312EFB - CUP C25F20000390001 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - SPESA COMPLESSIVA EURO 14.282,63 IVA INCLUSA.

Determinazione n. 1355 in data 20/11/2023

OGGETTO: NUOVO OSPEDALE DI BIELLA. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SALA MAXIEMERGENZE DEL PRONTO SOCCORSO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DELL'ASL BIELLA – CIG 8976312EFB - CUP C25F20000390001 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - SPESA COMPLESSIVA EURO 14.282,63 IVA INCLUSA.

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BI n. 157 del 22.04.2016 è stata attivata la Struttura Complessa Tecnico con contestuale attribuzione delle materie di competenza;
- con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BI n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle competenze per l'adozione degli atti amministrativi dell'A.S.L. BI;
- ai sensi dell'allegato 3 del regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi dell'A.S.L. BI approvato con deliberazione n. 474 del 21.12.2016, il presente atto non rientra fra quelli da assumersi nella forma di deliberazione;
- con determinazione dirigenziale n. 1227 del 24/11/2020, la SC Tecnico dell'ASL BI, aderendo all'accordo quadro stipulato a tal fine dal Commissario Straordinario all'emergenza, affidava al RTP costituito da MAIN s.r.l., con sede legale in Villano di Castenaso (BO), come capogruppo e da SEINGIM s.r.l., con sede legale in CEGGIA (VE), quale mandante, l'incarico professionale dei lavori indicati in oggetto;
- con determinazione dirigenziale 1436 del 27/12/2021 la SC Tecnico dell'ASL BI, aderendo all'accordo quadro stipulato a tal fine dal Commissario Straordinario all'emergenza, affidava alla Ditta M.I.T. s.r.l., P.IVA 05628090010, con sede in Nichelino TO, l'appalto dei lavori in oggetto per l'importo contrattuale complessivo di euro 203.491,53 oltre IVA 10%;
- con determinazioni dirigenziali n. 914 del 03.08.2022 e n. 1278 del 02.12.2022 sono stati approvati rispettivamente i SAL n. 1 e n. 2 ed i relativi certificati di pagamento per un importo complessivo di euro 192.091,20 oltre IVA 10%, liquidato e pagato;
- con determinazioni dirigenziali n. 1002 del 02/09/2022 e n. 1496 del 22/12/2022 sono stati approvati rispettivamente i SAL straordinari n. 1 e n. 2 predisposti ai sensi del D.L. n. 50/2022, art. 26, comma 1 ed i relativi certificati di pagamento per un importo complessivo di euro 14.791,12 oltre IVA 10%, liquidati e pagati, con copertura a valere sulla voce "Imprevisti" del quadro economico ai sensi dell' art. 26 c. 1 del D.L. n. 50/2022;
- con determinazione dirigenziale n. 556 del 12/05/2023 è stato approvato il SAL straordinario n. 3 predisposto ai sensi del D.L. n. 50/2022, art. 26, comma 1 ed i relativi certificati di pagamento per un importo complessivo di euro 22.246,44 oltre IVA 10%, liquidato e pagato, con copertura a valere sui fondi assegnati avvenuta con decreto del 30/3/2023 del Direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione

Determinazione n. 1355 in data 20/11/2023

urbana e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 102 del 3/5/2023) a seguito della richiesta di accesso al fondo di cui al comma 4 dell'art. 26 del decreto-legge n. 50/22;

CONSIDERATO che:

- i lavori sono stati ultimati in data 14/10/2022, e quindi entro il tempo utile assegnato, come accertato con certificato del Direttore dei Lavori con cui sono stati assegnati 60 giorni naturali consecutivi per il completamento di lavorazioni di piccola entità indicate nello stesso certificato;
- con successive trasmissioni completate in data 19/6/2023, il Direttore dei Lavori ha consegnato la documentazione relativa al conto finale formato dai seguenti documenti:
 - libretto delle misure;
 - registro di contabilità;
 - relazione sul conto finale;
 - SAL n. 3 - finale;
 - sommario del registro di contabilità;
 - conto finale,

sottoscritti sia dal direttore dei lavori nonché, laddove previsto, dall'appaltatore;

- contestualmente al conto finale è stato trasmesso anche il SAL straordinario n. 3, predisposto ai sensi del D.L. n. 50/2022, art. 26, comma 1, che indica in 246.421,66 € il valore dei lavori eseguiti computato ai prezzi aggiornati in base a quanto stabilito dalla norma citata e secondo i criteri già adottati e descritti nei precedenti provvedimenti;
- dal conto finale si evince che:
 - il valore dei lavori eseguiti dall'appaltatore ai prezzi contrattuali ammonta a 203.334,75 € pari al 100% delle opere eseguite e al 99,915% dell'importo contrattuale, pari a 203.491,43 €, in quanto vi sono state lavorazioni stralciate per 156,68 €;
 - il credito finale dell'appaltatore a saldo dell'importo contrattuale, escluse le lavorazioni stralciate, ammonta a 11.243,55 €;

DATO ATTO che in data 26/5/2023 il direttore dei lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, dei cui contenuti si prende atto;

CONSIDERATO che, oltre al calcolo della rata di saldo ai prezzi contrattuali, è necessario computare il saldo delle somme riconoscibili all'appaltatore ai sensi del D.L. n. 50/2022 a titolo di adeguamento prezzi che ammonta a 7.767,02 € come si evince dallo schema seguente:

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO [€]
(a)	Importo SAL finale con adeguamento prezzi	246.421,66

Determinazione n. 1355 in data 20/11/2023

(b)	Importo SAL finale contrattuale	203.334,75
(c) = (b) - (a)	Differenza	43.086,91
(d) = 90% di (c)	Importo riconoscibile (90% differenza)	38.778,22
(e)	Già riconosciuto con Certificati di pagamento straordinari n. 1 e n. 2 (a carico del quadro economico)	14.791,12
(f)	Già riconosciuto con Certificato di pagamento straordinario n. 3 (a carico del fondo di cui all'articolo 26 comma 4 del D.L. n. 50/2022)	22.246,44
(g) = (d) - (e) - (f)	Importo da riconoscere per le lavorazioni dal 1/8/2022 alla fine lavori	1.740,66
(h) = (g) x 1,10	Adeguamento da riconoscere IVA inc.	1.914,72

e che la voce "Imprevisti" del quadro economico risulta capiente nel limite del 50% della disponibilità residua, come indicato dall'art. 26 c. 1 del D.L. n. 50/2022;

RILEVATO altresì che le Condizioni Generali, parte del Capitolato Speciale di Appalto, all'art. 31, rubricato "Pagamenti" stabilisce che:

- "14. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al comma 6, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture da presentarsi solo in seguito all'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio;*
- 15. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile;*
- 16. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti emessa nei termini e con le condizioni che seguono:*
 - a. un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;*
 - b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;*
 - c. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12*

Determinazione n. 1355 in data 20/11/2023

marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

17. *Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata."*

RILEVATO che in data 15/11/2023 l'appaltatore ha presentato la richiesta garanzia per la rata di saldo a mezzo polizza fidejussoria n. PC482SYR rilasciata da Zurich Insurance per un valore capitale della rata di saldo (Somma garantita in linea capitale) pari a € 15.710,89 con un tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo pari al 5,000%;

DATO ATTO che:

- l'appaltatore ha sottoscritto i documenti del conto finale e non ha iscritto domande né riserve sui documenti contabili né sotto altre forme;
- all'appaltatore non sono state comminate penali nel corso di esecuzione dell'appalto;

RITENUTO pertanto di:

- approvare il conto finale predisposto dal direttore dei lavori;
- prendere atto del certificato di regolare esecuzione provvisorio emesso dal direttore dei lavori dei lavori in data 26/5/2023, dando atto che lo stesso ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;
- procedere a saldare il credito finale all'appaltatore computato nel modo seguente:

Voce	Importo	Copertura economica	Certificato di pagamento
Rata di saldo a prezzi contrattuali	11.243,55 €	Quadro economico alla voce "Lavori"	Cert. di pagamento n. 3
Rata di saldo adeguamento prezzi ex D.L. 50/2022	1.740,66 €	Quadro economico alla voce "Imprevisti"	Cert. di pagamento straordinario n. 4
TOTALE (IVA esclusa)	12.984,21 €		
TOTALE (IVA inclusa)	14.282,63 €		

approvando contestualmente i relativi certificati di pagamento e dando atto che l'onere complessivo, pari a euro 14.282,63 IVA 10% inclusa, sarà imputato sull'Autorizzazione di spesa n. 914 sub. 2 nell'ambito del progetto PRRCO: PIANI DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID 19 - DECRETO RILANCIO N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 - DELIBERA ASL 443 DEL 9/11/2020".

DATO ATTO che tutta la documentazione inerente il presente atto è conservata presso la SC Tecnico dell'ASL BI;

Determinazione n. 1355 in data 20/11/2023

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

D E T E R M I N A:

- per quanto in premessa indicato;
 - 1) di approvare il conto finale, predisposto dal direttore dei lavori, relativo ai "Lavori di adeguamento della sala maxiemergenze del pronto soccorso presso il Presidio ospedaliero dell'ASL BI" come dettagliato in premessa;
 - 2) di prendere atto del certificato di collaudo provvisorio emesso dal collaudatore dei lavori in data 26/5/2023, dando atto che lo stesso ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;
 - 3) di dare atto che credito finale dell'appaltatore è pari a complessivi 12.984,21 € distinti nel modo seguente:

Voce	Importo	Copertura economica	Certificato di pagamento
Rata di saldo a prezzi contrattuali	11.243,55 €	Quadro economico alla voce "Lavori"	Cert. di pagamento n. 3
Rata di saldo adeguamento prezzi ex D.L. 50/2022	1.740,66 €	Quadro economico alla voce "Imprevisti"	Cert. di pagamento straordinario n. 4
TOTALE (IVA esclusa)	12.984,21 €		
TOTALE (IVA inclusa)	14.282,63 €		

- 4) di approvare:
 - il certificato di pagamento n. 3, corrispondente alla rata di saldo finale a prezzi contrattuali, per un importo di 11.243,55 €;
 - il certificato di pagamento straordinario n. 4, corrispondente alla rata di saldo finale delle maggiori somme riconoscibili per l'adeguamento prezzi ex D.L. 50/2022, per un importo di 1.740,66 €;e di disporre, previo espletamento delle verifiche di legge, il pagamento delle relative somme per l'importo complessivo di euro 12.984,21 oltre IVA 10% ed in totale euro 14.282,63 alla Ditta M.I.T. s.r.l. P.IVA 05628090010 con sede in Nichelino;
- 5) di dare atto che l'onere del presente provvedimento, pari a euro 14.282,63 IVA 10% inclusa, sarà imputato sull'Autorizzazione di spesa n. 914 sub. 2 nell'ambito del progetto PRRCO: PIANI DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID 19 - DECRETO RILANCIO N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 - DELIBERA ASL 443 DEL 9/11/2020";

Determinazione n. 1355 in data 20/11/2023

- 6) di dare atto che tutta la documentazione inerente il presente atto è conservata presso la SC Tecnico dell'ASL BI;
- 7) di dare mandato alla SC Tecnico di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SC TECNICO

Determinazione n. 1355 in data 20/11/2023

IL DIRETTORE

ZETTEL MAURIZIO