

Presso i locali della SC TECNICO

IL DIRETTORE
ZETTEL MAURIZIO

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 20 del 21.01.2025,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 175 in data 12/02/2026

OGGETTO: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NELLA MISSIONE 6 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). INVESTIMENTO M6 C1 1.1. LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI COMUNITÀ NELLA SEDE DI FRAZ. PONZONE N. 259A IN VALDILANA”. CUP C77H21006940001. CIG ACCORDO QUADRO 932679283C. CIG DERIVATO A00C85E9F6. APPROVAZIONE S.A.L. N. 3 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. SPESA COMPLESSIVA EURO 197.087,69 IVA INCLUSA.

Determinazione n. 175 in data 12/02/2026

OGGETTO: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NELLA MISSIONE 6 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). INVESTIMENTO M6 C1 1.1. LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI COMUNITÀ NELLA SEDE DI FRAZ. PONZONE N. 259A IN VALDILANA”. CUP C77H21006940001. CIG ACCORDO QUADRO 932679283C. CIG DERIVATO A00C85E9F6. APPROVAZIONE S.A.L. N. 3 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. SPESA COMPLESSIVA EURO 197.087,69 IVA INCLUSA.

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 157 del 22.04.2016 è stata attivata la Struttura Complessa Tecnico con contestuale attribuzione delle materie di competenza;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 20 del 21/01/2025 è stato approvato l'aggiornamento del Regolamento per la disciplina delle competenze per l'adozione degli atti amministrativi dell'A.S.L. BI;
- ai sensi dell'allegato 3 del regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi dell'A.S.L. BI approvato con deliberazione n. 474 del 21.12.2016, il presente atto non rientra fra quelli da assumersi nella forma di deliberazione;
- nell'anno 2021, l'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica da SARS-CoV-2 adottando il Next Generation EU (NGEU) ovvero un programma di investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Al programma Next Generation EU è associato il seguente logo:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

- per partecipare al NGEU e per accedere alle quote di finanziamento, l'Europa ha chiesto agli Stati membri di elaborare un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) costituito da riforme ed investimenti finalizzati a raggiungere obiettivi strategici che l'Italia ha presentato in data 30 aprile 2021 e che è stato approvato dal Consiglio ECOFIN il 13 luglio 2021;
- in riferimento al PNRR sopra menzionato, con DCR 199-3824 del 22/02/2022 la Regione Piemonte ha approvato la programmazione relativa alle strutture di prossimità ed intermedie nelle ASL ed ha provveduto alla localizzazione dei siti delle case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali;

Determinazione n. 175 in data 12/02/2026

- in riferimento alla Missione 6 del PNRR, linea di investimento M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona, all'ASL BI è stata assegnata, tra l'altro, la "Realizzazione di una Casa di Comunità nella sede di Fraz. Ponzzone n. 259A in Valdilana";
- l'intervento in parola " Realizzazione di una Casa di Comunità nella sede di Fraz. Ponzzone n. 259A in Valdilana", a cui sono stati attribuiti il codice L01810260024202200003 e CUP C77H21006940001, è inserito nei previsti atti di programmazione, da ultimo nella programmazione triennale dei lavori dell'ASL BI (Deliberazione n. 175 del 29/03/2024) e sulla piattaforma regionale Edisan;
- con Deliberazione n. 472 del 10/10/2024 dell'ASLBI è stata formalizzata la nomina del RUP nella persona dell'Ing. Maurizio Zettel, Direttore della SC Tecnico dell'ASL BI, per l'intervento sopra citato;
- con DGR 17-4952 del 29/04/2022 è stata assegnata la ripartizione alle ASL delle risorse di cui al Ministero della Salute 20 gennaio 2022 per la realizzazione case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali;
- la Regione Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore, con Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 25-5186, ha provveduto, tra l'altro, a:
 - ripartire le attività elencate all'art. 5 comma 1 del CIS tra Regione e Aziende Sanitarie pubbliche del SSR, in qualità di Soggetti Attuatori Esterni delegati degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC, missione 6, tra cui quella in parola;
 - ripartire le relative risorse economiche alle Aziende Sanitarie pubbliche del SSR per l'attuazione degli interventi, tra cui quello in parola come segue:

INTERVENTO	LINEA di investimento	CUP	Importo finanziato per la ASL BI	RUP
Realizzazione di una Casa di Comunità nella sede di Fraz. Ponzzone n. 259A in Valdilana	M6 C1 1.1	C77H21006940001	1.485.300 €	Maurizio Zettel

- con decreto del Ragioniere Generale dello Stato MEF-RGS-RR 211 del 17/11/2023, l'intervento in oggetto è risultato assegnatario delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili ex art. 26 comma 7 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 per un importo di 148.530,00 €, pari al 10% delle risorse assegnate dal PNRR in attuazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 settembre 2023 n. 131;
- con messaggio email dell'11/12/2023, l'Unità Coordinamento Missione 6 della Regione Piemonte, su istanza dell'ASL BI ha precisato che: *"la disposizione citata del D.L. 131/2023 prevede l'estensione di una misura prevista dall'art. 26 comma 7 del D.L.*

Determinazione n. 175 in data 12/02/2026

50/2022 (espressamente richiamato), ossia l'istituzione e l'accesso al Fondo per le opere indifferibili (FOI), ulteriormente finanziato con legge n. 197/2022, art. 1 comma 369 e ss., ma sempre nell'ottica esplicita di "fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici". In recente nota dirigenziale del 20.11.2023, ai fini della rimodulazione delle opere programmate, si è chiarito che nei quadri economici, qualora le opere siano finanziate anche col FOI, è necessario che siano evidenziate le spese correlate alla funzione specifica di finanziamento del FOI (ossia l'aumento dei prezzi delle materie prime). In tal senso quanto ricevuto dovrà essere rendicontato a fine opera e riassegnate al Fondo le somme non utilizzate per la loro funzione specifica, secondo le modalità descritte nell'art. 11 del D.M. Economia e Finanze del 10.02.2023, che disciplina le modalità di accesso al Fondo ex art. 1 co. 377 della legge 197/2022";

- tale assegnazione ha determinato una corrispondente variazione dell'importo del finanziamento che risulta ora pari a 1.633.830,00 €:

INTERVENTO	LINEA di investimento	CUP	Importo finanziato per la ASL BI	RUP
Realizzazione di una Casa di Comunità nella sede di Fraz. Ponzzone n. 259A in Valdilana	M6 C1 1.1	C77H21006940001	1.633.830,00 €	Maurizio Zettel

VISTA la determinazione Direttore della SC Tecnico n. 94 del 24/1/2023 con cui si è dato atto della ricognizione effettuata ai fini dell'accertamento del rispetto delle condizionalità previste dal PNRR per gli interventi nella sfera di competenza della SC Tecnico ricadenti nella Missione 6 del PNRR, tra i quali figura anche l'intervento oggetto del presente provvedimento, e che, a seguito di tale ricognizione, è stata accertata la presenza dei necessari elementi formali e sostanziali finalizzati al rispetto delle condizionalità previste dal PNRR sintetizzate nei punti riportati nelle premesse del citato provvedimento;

DATO ATTO che tale accertamento è stato esteso all'oggetto del presente provvedimento;

RILEVATO che:

- con determinazione n. 1081 in data 14/09/2023, si è provveduto ad affidare alla Società Multi Manutenzione Srl con sede Via Merli, 10 Cap 20095 – Cusano Milanino (Milano), Partita Iva 10786530153, la progettazione esecutiva ed i lavori in regime di appalto integrato nell'ambito dell'accordo quadro INVITALIA "AQ1 - PIEMONTE 1 – 8 SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 4";
- per tale affidamento sono dati il CIG dell'accordo Quadro 932679283C ed il CIG derivato A00C85E9F6;

Determinazione n. 175 in data 12/02/2026

- in data 29/9/2023 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. 3166 tra l'ASL BI e Multi Manutenzione Srl;

CONSIDERATO che con determinazione n. 1156 del 31/10/2024 del Direttore della SC Tecnico si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto predisposto da Multi Manutenzione Srl al fine consentire l'avvio dei lavori, nonché la stipula di un addendum contrattuale per effetto del quale il quadro complessivo degli importi di affidamento all'appaltatore, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, è diventato il seguente:

Attività	Importo ante ribasso [€]	Ribasso (23,11%) [€]	Importo netto [€]	Oneri contr. [€]	Subtotale [€]	IVA [€]	Totale
Supporto alla progettazione	20.000,00	4.622,00	15.378,00	0	15.378,00	3.383,16	18.761,16
Progettazione	58.970,97	13.628,19	45.342,78	1.813,71	47.156,49	10.374,43	57.530,92
Lavori	1.027.055,51	237.352,53	789.702,98	0	789.702,98	78.970,30	868.673,28
Oneri sicurezza	12.700,00	0,00	12.700,00	0	12.700,00	1.270,00	13.970,00
Totale	1.118.726,48	255.602,72	863.123,76	1.813,71	864.937,47	93.997,89	958.935,36

- in data 19/11/2024 è stato sottoscritto il relativo addendum Rep. 3266 tra l'ASL BI e Multi Manutenzione Srl;
- il Contratto Specifico dei lavori in oggetto, all'art. 18 lettera c, stabilisce che *“le rate di acconto sull'importo dei lavori sono dovute al verificarsi contestuale delle due condizioni:*
 - a) *sia trascorso un termine non inferiore a 2 mesi dall'inizio dei lavori o dalla liquidazione della precedente rata di acconto;*
 - b) *l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del presente Capitolato e come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 14 co. 1 lettera c) e d) del D.M. 7 marzo 2018 n. 49., al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa dei costi per l'attuazione del PSC, nonché al netto della ritenuta e dell'importo delle rate di acconto precedenti, detratte le ritenute di legge e fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, abbia raggiunto un valore non inferiore al 15% (quindici per cento) dell'importo netto del contratto;*”

CONSIDERATO che con determinazione n. 1203 del 26/11/2025 del Direttore della SC Tecnico si è provveduto ad approvare una perizia di variante PV1, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, lett. c), predisposta dalla Direzione Lavori per l'intervento riguardante la “Realizzazione di una Casa di Comunità nella sede di Fraz. Ponzzone n. 259A in Valdilana” per un importo complessivo previsto pari a euro 1.488,67 per effetto del quale il quadro complessivo degli importi di affidamento all'appaltatore, a seguito dell'approvazione della perizia di variante PV1, è diventato il seguente:

Determinazione n. 175 in data 12/02/2026

Attività	Importo ante ribasso [€]	Ribasso (23,11%) [€]	Importo netto [€]	Oneri contr. [€]	Subtotale [€]	IVA [€]	Totale
Supporto alla progettazione	20.000,00	4.622,00	15.378,00	0	15.378,00	3.383,16	18.761,16
Progettazione	58.970,97	13.628,19	45.342,78	1.813,71	47.156,49	10.374,43	57.530,92
Lavori	1.028.815,62	237.759,29	791.056,33	0	791.056,33	79.105,63	870.161,96
Oneri sicurezza	12.700,00	0,00	12.700,00	0	12.700,00	1.270,00	13.970,00
Totale	1.118.726,48	255.602,72	863.123,76	1.813,71	864.937,47	93.997,89	958.935,36

VISTA la determinazione n. 575 in data 06/06/2025 con cui il Direttore della SC Tecnico ha approvato il SAL n. 1 predisposto dal Direttore dei Lavori dell'appalto in parola per l'importo complessivo di euro 134.733,61 (euro 123.100,60 SAL n. 1 lavorazioni eseguite a tutto il giorno 25 maggio 2025 con oneri della sicurezza inclusi meno la ritenuta dello 0,50% pari a euro 615,50 più IVA di legge euro 12.248,51) corrispondenti ad un avanzamento del 15,34%;

VISTA la determinazione n. 976 in data 30/09/2025 con cui il Direttore della SC Tecnico ha approvato il SAL n. 2 predisposto dal Direttore dei Lavori dell'appalto in parola per l'importo complessivo di euro 421.223,65 (euro 384.854,86 SAL n. 2 lavorazioni eseguite a tutto il giorno 18 settembre 2025 con oneri della sicurezza inclusi meno la ritenuta dello 0,50% pari a euro 1.924,27 più IVA di legge euro 38.293,06) corrispondenti ad un avanzamento del 47,96%;

PRESO ATTO che, in data 05/02/2026, il RUP ha ricevuto il SAL n. 3 predisposto dal Direttore dei Lavori dell'appalto in parola, sulla base delle lavorazioni eseguite a tutto il giorno 31 dicembre 2025, per l'importo complessivo di euro 564.925,85 (oneri della sicurezza inclusi) corrispondenti ad un avanzamento del 70,29%;

PRESO ATTO che detto SAL è stato sottoscritto sia dal Direttore dei Lavori sia dall'impresa appaltatrice;

CONSIDERATO che il RUP, Ing Maurizio Zettel, Direttore della SC Tecnico dell'ASL BI, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016, in data 09/02/2026 ha predisposto il certificato di pagamento di cui al SAL n. 3 sopra citato, per l'importo netto di euro 179.170,63 oltre IVA 10% pari a euro 17.917,06, corrispondente al valore del SAL al netto della ritenuta dello 0,50% (pari a euro 2.824,63) di cui all'articolo 4 del D.P.R. 207/2010 e dell'ammontare dei certificati precedenti pari a euro 382.930,49;

DATO ATTO che tutta la documentazione del presente procedimento è conservata presso la SC Tecnico per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e che la stessa, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta di uno degli organismi coinvolti nell'attuazione del PNRR;

RITENUTO di inserire i necessari aggiornamenti connessi all'adozione del presente provvedimento:

Determinazione n. 175 in data 12/02/2026

- nella piattaforma di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, sistema "REGIS";
- nella sezione "Amministrazione trasparente – Attuazione misure PNRR" del portale internet aziendale;

RITENUTO, per quanto sopra indicato, di approvare il SAL n. 3 e relativo certificato di pagamento al fine di corrispondere alla Ditta Multi Manutenzione Srl con sede Via Merli, 10 Cap 20095 – Cusano Milanino (Milano), Partita Iva 10786530153 l'importo di euro 179.170,63 oltre IVA 10% pari a euro 17.917,06 ed in totale euro 197.087,69;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 20 del 21.01.2025

D E T E R M I N A:

- per quanto in premessa indicato e qui richiamato:
- 1) di approvare il SAL n. 3, corrispondente ai lavori eseguiti a tutto il giorno 31/12/2025, relativo ai lavori di Realizzazione di una Casa di Comunità nella sede di Fraz. Ponzzone n. 259A in Valdilana" ed il relativo certificato di pagamento come dettagliato in premessa;
- 2) di disporre, il pagamento del SAL n. 3 a tutto il 31 dicembre 2025 per l'importo di euro 179.170,63 oltre IVA 10% pari a euro 17.917,06 ed in totale euro 197.087,69 alla Ditta Multi Manutenzione Srl con sede Via Merli, 10 Cap 20095 – Cusano Milanino (Milano), Partita Iva 10786530153, previo espletamento delle verifiche di legge e seguendo tutte le formalità previste dalla regolamentazione del PNRR (tra cui l'accertamento della disponibilità delle dichiarazioni/attestazioni previste dal percorso di rendicontazione) precisando che la fattura dovrà contenere tutte le informazioni richieste dalla regolamentazione del PNRR, ovvero:
 - Titolo del progetto: "PNRR M6 C1 1.1 Realizzazione di una Casa di Comunità nella sede di Fraz. Ponzzone n. 259A in Valdilana";
 - Indicazione "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
 - Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce: "Contratto Rep. n. 3166 del 29/9/2024 e Addendum Rep. n. 3266 del 19/11/2024";
 - Numero della fattura;
 - Data di fatturazione;
 - Estremi identificativi dell'intestatario;
 - Importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
 - Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
 - CUP: C77H21006940001;
 - CIG (derivato): A00C85E9F6;
 - Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità);

Determinazione n. 175 in data 12/02/2026

- 3) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari complessivamente a euro 197.087,69, trovano copertura nei finanziamenti assegnati all'ASL BI per detti interventi con Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 25-5186 e che gli stessi saranno imputati sulla commessa 2026/77 sul conto A050401B-Migliorie su beni di terzi (ex autorizzazione di spesa Aut. 842 Prog. CDCVA);
- 4) di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione Europea, programma Next Generation EU, declinato a livello nazionale dal PNRR, linea di investimento M6C1 1.1:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

e che l'importo del finanziamento è di 1.633.830,00 €, comprensivo della quota FOI;

- 5) di dare atto che tutta la documentazione del presente procedimento è conservata presso la SC Tecnico per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, la stessa dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta di uno degli organismi coinvolti nell'attuazione del PNRR;
- 6) di inserire i necessari aggiornamenti connessi all'adozione del presente provvedimento:
 - nella piattaforma di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, sistema "REGIS";
 - nella sezione "Amministrazione trasparente – Attuazione misure PNRR" del portale aziendale;
 - altre piattaforme, laddove previsto;
- 7) di dare mandato alla SC Tecnico di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SC TECNICO

Determinazione n. 175 in data 12/02/2026

IL DIRETTORE

ZETTEL MAURIZIO