

Presso i locali della SC TECNICO

IL DIRETTORE
ZETTEL MAURIZIO

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 1105 in data 21/10/2019

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E STRUTTURALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE PRESSO IL POLIAMBULATORIO DELL'ASL BI IN COSSATO (BI) AFFIDATI CON DETERMINA N. 896 DEL 7/9/2019 - CIG 74204469BF CUP C24E18000140002 - APPROVAZIONE LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 ART. 106 C. 1) LETTERA B).

Determinazione n. 1105 in data 21/10/2019

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E STRUTTURALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE PRESSO IL POLIAMBULATORIO DELL'ASL BI IN COSSATO (BI) AFFIDATI CON DETERMINA N. 896 DEL 7/9/2019 - CIG 74204469BF CUP C24E18000140002 - APPROVAZIONE LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 ART. 106 C. 1) LETTERA B).

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 157 del 22.04.2016 è stata attivata la Struttura Complessa Tecnico con contestuale attribuzione delle materie di competenza;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle competenze per l'adozione degli atti amministrativi dell'A.S.L. BI;
- ai sensi dell'allegato 3 del regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi dell'A.S.L. BI approvato con deliberazione n. 474 del 21.12.2016, il presente atto non rientra fra quelli da assumersi nella forma di deliberazione;
- con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BI n. 157 del 22/04/2016 è stata attivata la Struttura Complessa Tecnico con contestuale attribuzione delle materie di competenza;
- con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BI n. 307 del 25/07/2016 è stata attivata la Struttura Semplice Tecnico Patrimoniale con contestuale attribuzione delle materie di competenza;
- con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BI n. 474 del 21/12//2016 è stato approvato il regolamento per la disciplina delle competenze degli atti amministrativi dell'ASL BI;
- ai sensi dell'allegato 3 del citato Regolamento, approvato con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BI n. 474 del 21/12/2016, il presente atto non rientra tra quelli da assumersi nella forma di deliberazione;
- con determina a contrarre n. 257 del 14/03/2018 della SC Tecnico dell'ASL BI si dava avvio alla procedura di gara per l'appalto di lavori di "adeguamento impiantistico e strutturale per la realizzazione della Casa della Salute presso il Poliambulatorio dell'ASL BI in Cossato (BI)" - cig 74204469BF;
- con determinazione n. 654 del 26/06/2018 si approvava in via definitiva il progetto esecutivo e il quadro economico di progetto per l'appalto di lavori di "adeguamento impiantistico e strutturale per la realizzazione della Casa della Salute presso il Poliambulatorio dell'ASL BI in Cossato (BI)" - cig 74204469BF, come segue:

Determinazione n. 1105 in data 21/10/2019

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO				
I	IMPORTO LAVORI			
1	Impianti Elettrici	€	58.753,03	40,65%
2	Opere Edili	€	57.186,55	39,57%
3	Impianti idraulici, meccanici e di riscaldamento	€	28.578,46	19,78%
A	Importo totale delle lavorazioni	€	144.518,04	100,00%
B1	Oneri derivanti dai piani di sicurezza non soggetti a ribasso già compresi nelle lavorazioni 1-2-3	€	1.445,18	
B2	Oneri derivanti dai piani di sicurezza non soggetti a ribasso non compresi nelle lavorazioni 1-2-3	€	5.381,96	
B	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.827,14	
A-B1	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€	143.072,86	
A+B2	IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA	€	149.900,00	
II	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	Fondo per gli accordi bonari ai sensi dell'art.12 del DPR 554/99	€	4.497,00	
	Fondo Funzioni Tecniche di cui al comma 2 dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo a base di gara	€	2.998,00	
	I.V.A. 10% sui lavori	€	14.990,00	
	Spese Tecniche			
C1	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione	€	4.400,00	

Determinazione n. 1105 in data 21/10/2019

C2	CNPAIA	€	176,00
C3	I.V.A.	€	1.006,72
C1+C2+C3	Totale Spese Tecniche	€	5.582,72
	Imprevisti	€	20.032,28
	Totale somme a disposizione	€	48.100,00
SOMMANO I+II		€	198.000,00

- con determinazione n. 896 del 07/09/2018 della SC Tecnico dell'ASL BI si aggiudicava alla Ditta F.lli Buzzoni Srl di Limbiate (MI) la RDO n. 1999273 per l'appalto dei lavori di "adeguamento impiantistico e strutturale per la realizzazione della Casa della Salute presso il Poliambulatorio dell'ASL BI in Cossato (BI)" - cig 74204469BF;
- con determinazione n. 964 del 26/09/2018 della SC Tecnico dell'ASL BI si approvava il quadro economico di aggiudicazione, come segue:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE			
I	IMPORTO LAVORI		
1	Impianti Elettrici	€ 58.753,03	40,65%
2	Opere Edili	€ 57.186,55	39,57%

Determinazione n. 1105 in data 21/10/2019

3	Impianti idraulici, meccanici e di riscaldamento	€ 28.578,46	19,78%
A	Importo totale delle lavorazioni	€ 144.518,04	100,00%
B1	Oneri derivanti dai piani di sicurezza non soggetti a ribasso già compresi nelle lavorazioni 1-2-3	€ 1.445,18	
B2	Oneri derivanti dai piani di sicurezza non soggetti a ribasso non compresi nelle lavorazioni 1-2-3	€ 5.381,96	
B	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.827,14	
A-B1	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 143.072,86	
A+B2	IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA	€ 149.900,00	
	SCONTO OFFERTO	€ 47.428,65	33,15%
	IMPORTO RIBASSATO	€ 95.644,21	
	IMPORTO AGGIUDICATO con determina n. 896 del 7/9/18 SC Tecnico dell'ASL BI - (ONERI della SICUREZZA INCLUSI), IVA ESCLUSA	€ 102.471,35	
II	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Fondo per gli accordi bonari ai sensi dell'art.12 del DPR 554/99	€ 4.497,00	

Determinazione n. 1105 in data 21/10/2019

	Fondo Funzioni Tecniche di cui al comma 2 dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo a base di gara	€ 2.998,00	
	I.V.A. 10% sui importo aggiudicato	€ 10.247,13	
	Spese Tecniche		
C1	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione	€ 4.400,00	
C2	CNPAIA	€ 176,00	
C3	I.V.A. 22%	€ 1.006,72	
C1+C2+C3	Totale Spese Tecniche	€ 5.582,72	
C4	Imprevisti	€ 17.660,85	
C5	Fornitura di componenti tecnici	€ 35.000,00	
	Totale somme a disposizione	€ 75.985,70	
SOMMANO I+II		€ 178.457,05	

- ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dei Lavori dell'appalto in titolo con relazione prot 366 del 07/03/2019, motivava la necessità di effettuare una perizia di variante per circostanze impreviste e imprevedibili durante la fase progettuale delle opere, al fine di garantire il completamento dell'opera stessa; l'importo della variante n. 1 ammonta a complessivi euro 21.416,74 (oneri della sicurezza inclusi non

Determinazione n. 1105 in data 21/10/2019

soggetto a ribasso pari a euro 215,54) ed è al lordo del ribasso d'asta del 33,15% di gara, oltre IVA 10%; la variante n. 1 è stata approvata con determinazione n. 632 del 13/6/2019 del Direttore della SC Tecnico dell'ASL BI;

- con determinazione n. 632 del 13/6/2019 il Direttore della SC Tecnico dell'ASL BI approvava, altresì, il quadro economico a seguito della variante, come segue:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE N. 1			
I	IMPORTO LAVORI		
1	Impianti Elettrici	€ 67.792,64	40,82%
2	Opere Edili	€ 65.776,46	39,61%
3	Impianti idraulici, meccanici e di riscaldamento	€ 32.502,68	19,57%
A	Importo totale delle lavorazioni compresa la variante n. 1 del 31/5/2019	€ 166.071,78	100,00%
B1	Oneri derivanti dai piani di sicurezza non soggetti a ribasso già compresi nelle lavorazioni 1-2-3	€ 1.660,72	
B2	Oneri derivanti dai piani di sicurezza non soggetti a ribasso non compresi nelle lavorazioni 1-2-3	€ 5.381,96	
B	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.042,68	
A-B1	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 164.411,06	
A+B2	IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA	€ 171.453,74	

Determinazione n. 1105 in data 21/10/2019

	SCONTO OFFERTO (calcolato su A-B1)	€ 54.502,27	33,15%
	IMPORTO RIBASSATO	€ 109.908,80	
	NUOVO IMPORTO: AGGIUDICATO + VARIANTE (EURO 102.471,35 aggiudicato con determina n. 896 del 7/9/18 SC Tecnico dell'ASL BI; EURO 14.480,12 variante n. 1 + ONERI della SICUREZZA INCLUSI, IVA ESCLUSA;	€ 116.951,47	
II	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Fondo per gli accordi bonari ai sensi dell'art.12 del DPR 554/99	€ 4.497,00	
	Fondo Funzioni Tecniche di cui al comma 2 dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo a base di gara; (A+B2)	€ 3.429,07	
	I.V.A. 10% sui importo aggiudicato	€ 11.695,15	
	Spese Tecniche		
C1	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione	€ 4.400,00	
C2	CNPAIA	€ 176,00	
C3	I.V.A. 22%	€ 1.006,72	

Determinazione n. 1105 in data 21/10/2019

C1+C2+C3	Totale Spese Tecniche	€	5.582,72
C4	Imprevisti iva compresa	€	1.301,64
C5	Fornitura di componenti tecnici Iva inclusa	€	35.000,00
	Totale somme a disposizione	€	61.505,58
SOMMANO I+II		€	178.457,05

- ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il RUP dei Lavori dell'appalto in titolo con relazione prot 725 del 10/09/2019 motivava la necessità di effettuare lavori supplementari necessari e non inclusi nell'appalto iniziale, al fine di garantire il completamento dell'opera stessa;

VISTO l'atto di sottomissione prot. 724 del 20/9/2019 dei lavori supplementari proposti al punto precedente, allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che l'importo netto dei lavori supplementari ammonta a complessivi euro 18.717,79 (al netto dell'IVA 10% e oneri della sicurezza inclusi non soggetti a ribasso pari a euro 278,62) al netto del ribasso d'asta di gara del 33,15% (pari a euro 9.143,73), l'importo totale complessivo dei suddetti lavori ammonta pertanto a euro 20.589,56 comprensivo di IVA (pari a 1.871,78);

CONSIDERATO che i lavori supplementari proposti si sono resi necessari solo nel corso dell'esecuzione del contratto;

CONSIDERATO altresì, che i lavori supplementari proposti non modificano la natura complessiva del contratto iniziale e che le categorie di lavoro rimangono quelle previste in sede di gara;

VISTI:

- l'art 106 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Codice Appalti;
- l'art 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Codice Appalti;
- l'art. 8 c. 6, del decreto Ministeriale n. 7 marzo 2018 , n. 49;

Determinazione n. 1105 in data 21/10/2019

ACCERTATO che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di lavori supplementari riconducibili all'art. 106 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni ivi previste e che detti lavori:

- non comportano una modifica sostanziale del contratto;
- sono contenuti nel limite del 50% del valore del contratto iniziale;

RITENUTO di approvare i lavori supplementari in parola al fine di consentire il completamento dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E STRUTTURALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE PRESSO IL POLIAMBULATORIO DELL'ASL BI IN COSSATO (BI)";

DATO ATTO

- che i lavori supplementari ammontano a complessivi euro 20.589,56 e trovano copertura nel quadro economico di variante, che conseguentemente viene rideterminato;
- che il nuovo importo contrattuale dovrà essere rideterminato in euro € 135 669,26 iva 10% esclusa;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

D E T E R M I N A:

- 1) per quanto in premessa indicato, di approvare li lavori supplementari come dall'allegato atto di sottomissione allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale;
- 2) di rideterminare il quadro economico di aggiudicazione, come segue:

QUADRO ECONOMICO lavori supplementari 10/9/19 - relazione prot. 725/19 SS Tecnico Patrimoniale			
I	IMPORTO LAVORI		
1	Impianti Elettrici	€ 89.622,70	46,21%
2	Opere Edili	€ 71.807,92	37,03%

Determinazione n. 1105 in data 21/10/2019

3	Impianti idraulici, meccanici e di riscaldamento	€	32.502,68	16,76%
A	Importo totale delle lavorazioni	€	193.933,30	100,00%
B1	Oneri derivanti dai piani di sicurezza non soggetti a ribasso già compresi nelle lavorazioni 1-2-3	€	1.939,33	
B2	Oneri derivanti dai piani di sicurezza non soggetti a ribasso non compresi nelle lavorazioni 1-2-3	€	5.381,96	
B	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.321,29	
A-B1	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€	191.993,97	
A+B2	IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA	€	199.315,26	
	SCONTO OFFERTO	€	63.646,00	33,15%
	IMPORTO RIBASSATO	€	128.347,97	
	IMPORTO AGGIUDICATO con determina n. 896 del 7/9/18 SC Tecnico dell'ASL BI - (ONERI della SICUREZZA INCLUSI), IVA ESCLUSA e successiva variazione con determina n. 632 del 13/6/2019 per la variante n_1 e variazione attuale	€	135.669,26	
II	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			

Determinazione n. 1105 in data 21/10/2019

	Fondo per gli accordi bonari ai sensi dell'art.12 del DPR 554/99	€	4.497,00
	Fondo Funzioni Tecniche di cui al comma 2 dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo a base di gara	€	3.986,31
	I.V.A. 10% sui importo aggiudicato	€	13.566,93
	Spese Tecniche		
C1	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione	€	4.400,00
C2	CNPAIA	€	176,00
C3	I.V.A. 22%	€	1.006,72
C1+C2+C3	Totale Spese Tecniche	€	5.582,72
C4	Imprevisti	€	1.301,64
C5	Fornitura di componenti tecnici	€	13.853,20
	Totale somme a disposizione	€	42.787,79
SOMMANO I+II		€	178.457,05

Determinazione n. 1105 in data 21/10/2019

- 3) di dare atto che in seguito ai lavori supplementari di cui al presente atto, l'importo contrattuale diventa pari a euro 135.669,26 (oneri complessivi della sicurezza pari a euro 7.321,29 inclusi), IVA 10% esclusa;
- 4) l'onere derivante dal presente provvedimento per complessivi euro 18.717,79 oltre IVA 10% pari a 1.871,78 ed in totale 20.589.57 viene imputato, come segue:
 - conto 01.120.314 "IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO IMPIANTI E MACCHINARI BENI INDISPONIBILI" del bilancio dell'ASL BI del budget trasversale n. 2 -Tecnico - Aut. 361 sub 16 anno 2019 "Immobilizzazioni in corso";
- 5) di dare mandato alla SS Tecnico Patrimoniale di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SC TECNICO

Determinazione n. 1105 in data 21/10/2019

IL DIRETTORE
ZETTEL MAURIZIO

ALLEGATO



SS Tecnico Patrimoniale
Responsabile: Ing. Corrado Benevento
Tel. 015-15153444 Fax. 015-15153830
servizio.tecnico@aslbi.piemonte.it

AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI **BIELLA**

Ponderano, 20 settembre 2019

Prot. n. 724 Tecnico

F.LLI BUZZONI S.R.L.
via Manara Luciano n. 21/23
20812 LIMBIATE (MB)

Regione PIEMONTE
Provincia di BIELLA
Comune di BIELLA
Stazione appaltante: ASL BI

Lavori di ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E STRUTTURALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE PRESSO IL POLIAMBULATORIO DELLA ASL BI DI COSSATO
Impresa: F.LLI BUZZONI S.R.L. Via Luciano Manara n. 21/23 - 210812 LIMBIATE (MB)

Contratto in data 21 Settembre 2018 - RDO 1999273.
Importo contrattuale: €. 102.471,35 + iva
determinazione aggiudicazione n. 896 del 7/9/2019;
codice CIG 74204469BF;
codice CUP C24E18000140002;
importo lavori a base d'asta euro 143.072,86 IVA esclusa;
ribasso percentuale offerto: 33,15%;
importo netto aggiudicato: 102.471,35 IVA esclusa;
data consegna lavori: 31/10/2018;
data inizio lavori: 12/11/2018;
ultimazione lavori: 05/05/2019;
verbale di sospensione lavori n. 1 del 12/4/2019;
verbale di ripresa lavori del 23/05/2019;
variante n. 1 con determinazione n. 632 del 13/6/2019;
nuovo importo lavori netto dopo la variante n. 1 euro 116.951,47 IVA esclusa;
tempo in gg. per i lavori in seguito alla variante n. 1: n. 23 gg.;
nuova scadenza dopo la variante n. 1 per ultimazione lavori: 08/07/2019;

ATTO DI SOTTOMISSIONE
art. 22 comma 4 D.M. 49/2018

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di settembre in Ponderano (BI)

PREMESSO:

- che con contratto RDO 1999273 del 21 Settembre 2018; l'impresa F.LLI BUZZONI S.R.L. ha assunto l'esecuzione dei lavori di Adeguamento impiantistico e strutturale per la realizzazione della Casa

ASL BI
Via dei Ponderanesi, 2 • 13875 Ponderano (BI) • P.IVA 01810260024
Pec: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it • www.aslbi.piemonte.it

*La tua Salute,
il nostro Impegno*



della Salute presso il Poliambulatorio della ASL BI di Cossato per l'importo di euro 102.471,35, al netto del ribasso d'asta del 33,15 %, di cui € 144.518,04 per lavori e € 6.827,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che durante la realizzazione dei lavori in titolo, si verificarono circostanze imputabili a cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale dell'opera nel suo complesso ed evidentemente ostative al suo completamento e alla corrispondente realizzazione finale a regola d'arte. Circostanze che resero necessario procedere a perizia di variante e suppletiva (approvata con Determinazione n. 632 del 13/6/2019) dell'importo complessivo per lavori a corpo e a misura di € 21.416,74 al netto del ribasso d'asta del 33,15%, di cui € 21.416,74 per lavori a corpo;

- che nel periodo successivo al completamento dei lavori in titolo afferenti alla fase iniziale (cosiddetta "Fase 1"), è stata evidenziata una serie di opere supplementari, non comprese nel contratto iniziale, che a seguito di varie circostanze sono divenute necessarie per la fruibilità dell'opera e al suo perfezionamento, come descritto in particolare nei seguenti punti:

- la necessità di trasferire le attività sanitarie svolte presso gli ambulatori di Neurologia e Diabetologia, adiacenti e concomitanti alla seconda fase dei lavori – cosiddetta "Fase 2" - per problemi correlati al conseguente rumore prodotto dalle maestranze oltre che per ulteriori ragioni di cautela relative alla sicurezza degli utenti e degli operatori ivi presenti (circostanza direttamente manifestata dal Responsabile della S.S. Distretto di Cossato, dott.ssa Barbara Bragante con nota del 05.07.2019);
- lo smantellamento degli impianti elettrici nei locali oggetto d'intervento hanno evidenziato talune contiguità con i medesimi impianti dei sopraccitati ambulatori (Neurologia e Diabetologia) cosicché è risultato inevitabile uno smantellamento complessivo di entrambe le parti d'impianto.

circostanze che hanno pertanto indotto a ritenere necessario procedere alla realizzazione di alcune opere, della medesima tipologia di quelle già eseguite nella precedente fase, ma negli ambulatori adiacenti di cui sopra, provvedendo così definitivamente all'adeguamento degli impianti elettrici e alla realizzazione dei controsoffitti e di nuove pavimentazioni;

- che in fase di collaudo finale e acquisizione delle certificazioni degli impianti e delle strutture, appare evidente che separare gli interventi sopradescritti da quelli inseriti nel contratto originario implicherebbe ulteriori procedure di gara e conseguenti dilatazioni delle tempistiche previste nonché aggravio di costi amministrativi per la stazione appaltante;

- che alla luce di quanto sopra evidenziato si ritiene che le cause, le condizioni ed i presupposti sopra descritti per l'esecuzione delle opere supplementari suddette siano riconducibili all'art. 106 comma 1 lett. b del D.Lgs 50/2016 e che pertanto possano essere affidate all'operatore economico che esegue il contratto principale, per poter peraltro correttamente emettere le certificazioni di conformità e definire le specifiche impiantistiche e strutturali e, quindi, conseguire il collaudo dell'opera;

- che l'ammontare presunto di tali opere, con l'applicazione degli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, ammontano a € 18.717.79 oltre IVA 10%;
- che la ditta aggiudicataria delle opere originarie ha manifestato la propria disponibilità per i suddetti lavori supplementari, riscontrando positivamente la proposta della committenza nel realizzarli agli stessi prezzi, patti e condizioni del progetto originario con nota e.mail del 10.07.2019;

TUTTO CIO' PREMESSO

il sig. GianLuca Buzzoni, nella qualità di titolare dell'Impresa F.lli BUZZONI S.R.L. con sede in Via Luciano Manara n. 21/23 – 210812 LIMBIATE (MB), presa visione della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA
di adempiere a quanto segue:

L'Impresa accetta tutte le prestazioni supplementari sopra evidenziate con la tipologia, l'entità e la realizzazione delle stesse altrettanto descritte e si impegna ad eseguirle senza alcuna eccezione di sorta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto RDO 1999273 del 21 Settembre 2018 per un importo complessivo a corpo di € 18.717.79 oltre IVA 10% al netto del ribasso del 33,15%, 1% per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario, del Capitolato Speciale di Appalto, del vigente Codice dei Contratti e dell'intera Legislazione inerente i Lavori Pubblici, vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto.

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno riconosciuti nell'ambito della contabilità già prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto secondo le modalità ivi previste.

Per effetto delle prestazioni supplementari in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato sino al 30.09.2019

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano stati approvati i relativi atti dell'ASL BI di Biella.

Di che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

L'Esecutore

F.lli BUZZONI S.R.L.

Il Direttore dei Lavori e

Responsabile del procedimento

