

Presso i locali della SC TECNICO

IL DIRETTORE
ZETTEL MAURIZIO

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 20 del 21.01.2025,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 222 in data 27/02/2026

OGGETTO: PNRR, MISSIONE 6, INVESTIMENTO M6C2 1.2.1. LAVORI DI “ADEGUAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA”. CUP C21B19000570001. CIG ACCORDO QUADRO 93267261C7. CIG DERIVATO A063A03C5A. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE (PV1) IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART.106 COMMA 1 LETT.C) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPORTO COMPLESSIVO PREVISTO 745.346,26 € IVA INCLUSA.

Determinazione n. 222 in data 27/02/2026

OGGETTO: PNRR, MISSIONE 6, INVESTIMENTO M6C2 1.2.1. LAVORI DI “ADEGUAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA”. CUP C21B19000570001. CIG ACCORDO QUADRO 93267261C7. CIG DERIVATO A063A03C5A. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE (PV1) IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 1 LETT.C) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPORTO COMPLESSIVO PREVISTO 745.346,26 € IVA INCLUSA.

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 157 del 22.04.2016 è stata attivata la Struttura Complessa Tecnico con contestuale attribuzione delle materie di competenza;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 20 del 21/01/2025 è stato approvato l'aggiornamento del Regolamento per la disciplina delle competenze per l'adozione degli atti amministrativi dell'A.S.L. BI;
- ai sensi dell'allegato 3 del regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi dell'A.S.L. BI approvato con deliberazione n. 474 del 21.12.2016, il presente atto non rientra fra quelli da assumersi nella forma di deliberazione;
- nell'anno 2021, l'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica da SARS-CoV-2 adottando il Next Generation EU (NGEU) ovvero un programma di investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Al programma Next Generation EU è associato il seguente logo:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

- per partecipare al NGEU e per accedere alle quote di finanziamento, l'Europa ha chiesto agli Stati membri di elaborare un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) costituito da riforme ed investimenti finalizzati a raggiungere obiettivi strategici che l'Italia ha presentato in data 30 aprile 2021 e che è stato approvato dal Consiglio ECOFIN il 13 luglio 2021;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede, tra le altre, la linea di intervento M6.C2-1.2 denominata “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” nell'ambito della quale sono destinate risorse ad un piano di adeguamento delle strutture del patrimonio del SSN alla normativa in materia di antisismica;
- con DGR 5-4629 in data 11 febbraio 2022 la Regione Piemonte ha approvato il programma di investimenti di edilizia sanitaria relativo all'adeguamento sismico di strutture ospedaliere

Determinazione n. 222 in data 27/02/2026

per complessivi euro 138.769.581,00, di cui euro 42.441.081,00 a valere sul PNRR M6.C2-1.2. Come si evince dalla Tabella A, allegata a far parte integrante e sostanziale della citata DGR, tra i presidi interessati dal programma di investimento a valere sul PNRR M6.C2-1.2 è presente l'Ospedale degli Infermi in Ponderano (BI) al cui intervento di adeguamento antisismico è stata destinata la somma di 6.629.181,00 €;

- l'intervento in parola "lavori di adeguamento del presidio ospedaliero alla normativa antisismica", a cui sono stati attribuiti il codice L01810260024202000017 e CUP C21B19000570001, è inserito nei previsti atti di programmazione, da ultimo nella programmazione triennale dei lavori dell'ASL BI (Deliberazione n. 37 del 26/1/2023) e sulla piattaforma regionale Edisan;
- con Deliberazione n.118 del 16/03/2022 dell'ASLBI è stata formalizzata la nomina del RUP nella persona dell'Ing. Maurizio Zettel, Direttore della SC Tecnico dell'ASL BI, per l'intervento sopra citato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 531/A1415C/2022 del 29/3/2022 la Regione Piemonte, Settore Politiche degli investimenti della Direzione Sanità e Welfare, ha provveduto ad accertare ed impegnare la somma finanziata, di cui al Decreto Ministeriale di finanziamento del 20 gennaio 2022, registrato al n. 334 in data 18 febbraio 2022 e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 57 del 9 marzo, relativa all'intero programma di interventi in materia di antisismica in ospedali piemontesi, tra cui l'intervento sull'Ospedale dell'ASL BI cui è stata assegnata la somma di 6.629.181,00 €;
- la Regione Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore, con Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 25-5186, ha provveduto, tra l'altro, a:
 - ripartire le attività elencate all'art. 5 comma 1 del CIS tra Regione e Aziende Sanitarie pubbliche del SSR, in qualità di Soggetti Attuatori Esterni delegati degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC, missione 6, tra cui quella in parola;
 - ripartire le relative risorse economiche alle Aziende Sanitarie pubbliche del SSR per l'attuazione degli interventi, tra cui quello in parola come segue:

INTERVENTO	LINEA di investimento	CUP	Importo finanziato per la ASL BI	RUP
Lavori di adeguamento del presidio ospedaliero alla normativa antisismica	M6C2 1.2	C21B19000570001	6.629.181,00 €	Maurizio Zettel

- con decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 28/3/2023, l'intervento in oggetto è risultato assegnatario delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili ex art. 26

Determinazione n. 222 in data 27/02/2026

comma 7 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 per un importo di 1.148.992,00 €, pari all'incremento del costo dei lavori derivante dall'applicazione del prezzario di riferimento aggiornato alla data del 31/7/2022 secondo quanto stabilito dal citato D.L.;

- tale assegnazione ha determinato una corrispondente variazione dell'importo del finanziamento che risulta ora pari a 7.778.173,00 €:

INTERVENTO	LINEA di investimento	CUP	Importo finanziato per la ASL BI	RUP
Lavori di adeguamento del presidio ospedaliero alla normativa antisismica	M6C2 1.2	C21B19000570001	7.778.173,00 €	Maurizio Zettel

VISTA la determinazione Direttore della SC Tecnico n. 94 del 24/1/2023 con cui si è dato atto della ricognizione effettuata ai fini dell'accertamento del rispetto delle condizionalità previste dal PNRR per gli interventi nella sfera di competenza della S.C. Tecnico ricadenti nella Missione 6 del PNRR, tra i quali figura anche l'intervento oggetto del presente provvedimento, e che, a seguito di tale ricognizione, è stata accertata la presenza dei necessari elementi formali e sostanziali finalizzati al rispetto delle condizionalità previste dal PNRR sintetizzate nei punti riportati nelle premesse del citato provvedimento;

DATO ATTO che tale accertamento è stato esteso all'oggetto del presente provvedimento;

RILEVATO che:

- con Determina n. 94 del 24/01/2025 il Direttore della SC Tecnico dell'ASL BI ha affidato alla Società I-TEC Srl con sede in Via Marsara, 4 - CAP 35010 Villa del Conte (PD), C.F. e P.IVA 03893860282, l'esecuzione dei "Lavori di adeguamento del Presidio Ospedaliero alla normativa antisismica" consistenti in un intervento di miglioramento sismico dei seguenti blocchi strutturali dell'Ospedale di Ponderano:

- Degenza D;
- Bunker;

secondo la denominazione riportata nel progetto esecutivo, nell'ambito dell'accordo quadro INVITALIA AQ 1, Sub-lotto Prestazionale 3 – Lavori, Lotto Geografico n. 6, Cluster Piemonte 1-9, CIG accordo quadro 93267261C7 e di procedere alla stipula del contratto specifico per un importo pari a € 3.483.977,17 (tremilioniquattrocento ottantatrenovecentosettantasette/17) oltre IVA per complessivi 3.832.374,89 € con l'opzione in capo all'ASL BI di estensione dell'intervento anche al blocco strutturale n. 2 (Degenza E); in caso di esercizio della predetta opzione l'importo contrattuale sale a € 5.431.762,11 (cinquemilioniquattrocentotrentunomilasettecentosessantadue/11) oltre IVA per complessivi 5.974.938,32 €;

Determinazione n. 222 in data 27/02/2026

- in data 03/03/2025 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. 3294 tra l'ASL BI e I.TEC Srl;
- la prima consegna parziale dei lavori in via d'urgenza è avvenuta in data 26/2/2025 a cui sono seguiti ulteriori verbali di consegna parziale in funzione della concreta disponibilità delle aree;
- In corso di esecuzione dei lavori in oggetto, come comunicato dal Direttore dei Lavori in data 8/9/2025, è emersa la necessità, per circostanze imprevedute o comunque imprevedibili al momento della progettazione, di apportare talune modifiche alle lavorazioni riconducibili sinteticamente alle seguenti categorie:
 - a) Azioni migliorative avanzate dall'impresa già trasmesse al Collaudatore per approvazione,
 - b) Azioni necessarie per presenza interferenze impianti,
 - c) Azioni di completamento;
- con comunicazione del 16/9/2025, integrata da un'ulteriore nota del 21/10/2025, il RUP, esperite le dovute verifiche preventive, ha autorizzato il Direttore dei Lavori, ing. Giuliano Esposito della società Arethusa S.R.L., a redigere la perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente agli interventi sopra richiamati.
- In data 11/2/2026, il Direttore dei Lavori ha provveduto a trasmettere al RUP la documentazione, nella sua versione definitiva, relativa alla perizia di variante PV1 costituita dai seguenti documenti:
 - relazione di variante;
 - quadro comparativo;
 - schema atto di sottomissione;
 - verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - elaborati progettuali completi;

e dalla quale si evince che i contenuti della perizia di variante coincidono con quanto fu oggetto di autorizzazione da parte del RUP;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, con apposita relazione tecnica del 25/2/2026, ha provveduto ad accertare le cause, condizioni e presupposti che consentono di disporre la variante in corso d'opera a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti; in particolare, dalla citata relazione tecnica si evince che:

- le motivazioni alla base delle modifiche oggetto della perizia di variante sono le seguenti:
 - *“Gli interventi di cui al punto A) sono motivati dalla richiesta, avanzata in corso d'opera da parte della Committenza, di ridurre l'impatto interferenziale dei lavori sulle attività sanitarie non interrompibili nelle aree limitrofe al cantiere; tale richiesta origina dall'esperienza derivante dalle prime fasi del cantiere che hanno evidenziato un impatto dei lavori sulle attività sanitarie superiore a quanto previsto e prevedibile, con particolare riferimento alla diffusione per via solida nella struttura del rumore dovuto alle operazioni*

Determinazione n. 222 in data 27/02/2026

di demolizione e perforazione. Con queste modifiche alle lavorazioni è infatti possibile ridurre in modo sensibile sia la durata delle operazioni più impattanti a causa del rumore sia la generazione di polvere. Si persegue così un doppio obiettivo:

- rendere maggiormente “tollerabile” la presenza del cantiere all'interno dell'ospedale, riducendo l'impatto su pazienti ed operatori;
- dare maggiore continuità alle lavorazioni per garantire il rispetto del cronoprogramma di ogni fase dei lavori. In questo modo la presenza del cantiere in ogni singola area dell'ospedale è limitata al tempo strettamente necessario e questo ha un impatto favorevole sulla limitazione dei rischi indotti dal cantiere stesso sui pazienti (ad es. rischi igienici e infettivi causati da polvere).
- gli interventi di cui al punto B) si rendono necessari a causa del rinvenimento, durante le lavorazioni di demolizione, di impianti ospedalieri (aerazione, elettrici, dati, di riscaldamento e gas), inamovibili, che interferiscono fisicamente con le lavorazioni previste. Tale situazione, non prevedibile in fase di progettazione dell'intervento, rende necessario individuare modalità alternative di realizzazione di talune specifiche lavorazioni.
- gli interventi di cui al punto C) sono motivati dalla necessità di ripristinare nei reparti la completa idoneità dal punto di vista della sanificabilità degli ambienti, con particolare riferimento alla continuità delle superfici di pavimentazione e della lavabilità delle pareti. Le prime fasi delle lavorazioni, infatti, hanno evidenziato che l'esecuzione di rappezzi, sia a pavimento sia a parete, risultava accettabile solo in ambienti a basso rischio igienico-sanitario.”
- sotto l'aspetto economico, dalla documentazione di perizia si evincono i seguenti importi:

A	Importo lavori da contratto originario ante ribasso:	€ 3.851.584,24
B=A-10,5%	Importo lavori da contratto originario al netto del ribasso d'asta (10,5%):	€ 3.447.167,89
C	Oneri della Sicurezza da contratto originario (non soggetti a ribasso d'asta):	€ 36.809,28
D=B+C	Totale contratto originario al netto del ribasso:	€ 3.483.977,17
E	Importo lavori post PV1 ante ribasso:	€ 4.597.673,07
F=E-10,5%	Importo lavori post PV1 al netto del ribasso d'asta (10,5%):	€ 4.114.917,40
G	Oneri della Sicurezza post PV1 (non soggetti a ribasso d'asta):	€ 46.647,29
H=F+G	Totale contratto post PV1 al netto del ribasso:	€ 4.161.564,69
I=H-D	Maggiore spesa per PV1 IVA esclusa	€ 677.587,51
L=I x10%	IVA 10%	€ 67.758,75
M=I+L	Maggiore spesa per PV1 IVA inclusa	€ 745.346,26

Determinazione n. 222 in data 27/02/2026

e, pertanto la maggiore spesa per gli effetti della perizia di variante PV1 ammonta a € 677.587,51 al netto del ribasso d'asta oltre IVA di legge (10%) per complessivi € 745.346,26.

RILEVATO che il RUP, nella citata Relazione Tecnica, dopo aver dettagliatamente descritto le opere oggetto della variante con le relative motivazioni ed aver svolto le necessarie considerazioni economiche ha accertato che:

- le motivazioni che hanno condotto alla redazione della perizia di variante sono riconducibili a circostanze impreviste e imprevedibili al momento della progettazione dell'opera;
- le modifiche non alterano la natura del contratto e sono proposte nell'esclusivo interesse della committenza;
- l'aumento di prezzo dovuto alla variante, pari a € 677.587,51 IVA esclusa, non eccede il 50% del contratto iniziale (soglia di ammissibilità stabilita dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016), non eccede il 20% del contratto iniziale (soglia stabilita dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016) ed è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche oltre a quelle previste dal piano finanziario dell'opera,

concludendo in favore dell'ammissibilità della perizia di variante in oggetto;

RILEVATO che si rende necessario riorganizzare ed aggiornare il quadro economico dell'intervento approvato con la determinazione n. 1156 del 31/10/2024 nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO POST PV1			
A	IMPORTO LAVORI CONTRATTUALE	A.3 + A.4	4.161.564,69 €
A.1	Importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso	A.1.1 + ... + A.1.5	4.597.673,07 €
A.1.1	Strutture		4.095.554,51 €
A.1.2	Edilizia		502.118,56 €
A.1.3	Impianti meccanici (termoidraulici, ..)		- €
A.1.4	Impianti elettrici e speciali		- €
A.1.5	Altro (...)		- €
A.2	Ribasso di gara, a dedurre	10,5% di A.1	482.755,67 €
A.3	Importo dei lavori al netto del ribasso	A.1 - A.2	4.114.917,40 €
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	A.4.1 + A.4.2 + A.4.3	46.647,29 €
A.4.1	Oneri della sicurezza per attuazione del PSC a corpo		46.647,29 €
A.4.2	Altro (...)		- €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1 + ... + B.10	2.009.450,52 €
B.1	Spese tecniche	B.1.1 + ... + B.1.6	642.125,37 €

Determinazione n. 222 in data 27/02/2026

B.1.1	Verifica vulnerabilità sismica		77.788,03 €
B.1.2	Supporto al RUP		- €
B.1.3	Progettazione e CSP		210.526,30 €
B.1.4	Verifica della progettazione		24.295,59 €
B.1.5	Direzione lavori e CSE		191.856,00 €
B.1.5 bis	Redazione perizia di variante		21.973,81 €
B.1.6	Collaudo (tecnico-amm.vo, statico, tecnico-funzionale degli impianti)		90.988,51 €
B.1.7	Contributi previdenziali su spese tecniche		24.697,13 €
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini		110.340,00 €
B.3	Fondo incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	Vedi calcolo	63.211,10 €
B.4	Fondo accordi bonari ex art. 205 D.Lgs. 50/2016	2% di importo lavori	92.886,41 €
B.5	Spese generali e complementari	B.5.1 + ... + B.5.4	100.000,00 €
B.5.1	Spese per commissioni giudicatrice e gara		- €
B.5.2	Acquisto di attrezzature e arredi		- €
B.5.3	Spese per allacci		- €
B.5.4	Altri acquisti e servizi non compresi in appalto		100.000,00 €
B.6	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	B.6.1 + B.6.2 + B.6.3	638.847,65 €
B.6.1	IVA 10% su lavori	10% di A	416.156,47 €
B.6.2	IVA 22% su spese tecniche, generali e complementari	22% di (B.1/2/5/8)	217.691,18 €
B.6.3	Altri contributi (ANAC, ...)		5.000,00 €
B.7	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)		225.000,00 €
B.8	Oneri di conferimento a discarica - smaltimento rifiuti (IVA esc.)		12.240,00 €
B.9	Oneri per il Coll. Cons. Tec. (Legge 120/2020) incl. oneri prev.		124.800,00 €
TOTALE IMPORTO di PROGETTO		A + B	6.171.015,21 €

in cui, oltre a inserire gli importi dei lavori aggiornati per effetto della variante, si è provveduto a rimodulare di conseguenza le voci delle somme a disposizione;

DATO ATTO altresì che:

- gli interventi da realizzarsi seguiranno le tempistiche già previste per il completamento dei lavori;

Determinazione n. 222 in data 27/02/2026

- i contenuti della perizia sono già stati sottoposti alla valutazione preventiva da parte del Collaudatore;
- alle lavorazioni oggetto di perizia di variante si applicheranno gli stessi prezzi patti e condizioni previsti dal contratto originario;
- gli elaborati della presente perizia di variante, vista anche la natura non sostanziale delle modifiche previste, non sono da sottoporre a verifica della progettazione, come peraltro specificato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con parere n. 2761 del 26/9/2024;

PRESO ATTO che l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi sono stati regolarmente sottoscritti dall'appaltatore;

RITENUTO pertanto di approvare la perizia di variante PV1;

DATO ATTO che tutta la documentazione del presente procedimento è conservata presso la SC Tecnico per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e che la stessa, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta di uno degli organismi coinvolti nell'attuazione del PNRR;

RITENUTO di inserire i necessari aggiornamenti connessi all'adozione del presente provvedimento:

- nella piattaforma di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, sistema "REGIS";
- nella sezione "Amministrazione trasparente – Attuazione misure PNRR" del portale internet aziendale;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 20 del 21.01.2025

D E T E R M I N A:

- per quanto in premessa indicato e qui richiamato:
- 1) di approvare la perizia di variante PV1, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, lett. c), predisposta dalla Direzione Lavori che si compone dei seguenti elaborati, agli atti della SC Tecnico:
 - relazione di variante;
 - quadro comparativo;
 - schema atto di sottomissione;
 - verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - elaborati progettuali completi;

Determinazione n. 222 in data 27/02/2026

- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento che modifica il precedente quadro economico e che qui di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO POST PV1			
A	IMPORTO LAVORI CONTRATTUALE	A.3 + A.4	4.161.564,69 €
A.1	Importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso	A.1.1 + ... + A.1.5	4.597.673,07 €
A.1.1	Strutture		4.095.554,51 €
A.1.2	Edilizia		502.118,56 €
A.1.3	Impianti meccanici (termoidraulici, ..)		- €
A.1.4	Impianti elettrici e speciali		- €
A.1.5	Altro (...)		- €
A.2	Ribasso di gara, a dedurre	10,5% di A.1	482.755,67 €
A.3	Importo dei lavori al netto del ribasso	A.1 - A.2	4.114.917,40 €
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	A.4.1 + A.4.2 + A.4.3	46.647,29 €
A.4.1	Oneri della sicurezza per attuazione del PSC a corpo		46.647,29 €
A.4.2	Altro (...)		- €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1 + ... + B.10	2.009.450,52 €
B.1	Spese tecniche	B.1.1 + ... + B.1.6	642.125,37 €
B.1.1	Verifica vulnerabilità sismica		77.788,03 €
B.1.2	Supporto al RUP		- €
B.1.3	Progettazione e CSP		210.526,30 €
B.1.4	Verifica della progettazione		24.295,59 €
B.1.5	Direzione lavori e CSE		191.856,00 €
B.1.5 bis	Redazione perizia di variante		21.973,81 €
B.1.6	Collaudo (tecnico-amm.vo, statico, tecnico-funzionale degli impianti)		90.988,51 €
B.1.7	Contributi previdenziali su spese tecniche		24.697,13 €
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini		110.340,00 €

Determinazione n. 222 in data 27/02/2026

B.3	Fondo incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	Vedi calcolo	63.211,10 €
B.4	Fondo accordi bonari ex art. 205 D.Lgs. 50/2016	2% di importo lavori	92.886,41 €
B.5	Spese generali e complementari	B.5.1 + ... + B.5.4	100.000,00 €
B.5.1	Spese per commissioni giudicatrice e gara		- €
B.5.2	Acquisto di attrezzature e arredi		- €
B.5.3	Spese per allacci		- €
B.5.4	Altri acquisti e servizi non compresi in appalto		100.000,00 €
B.6	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	B.6.1 + B.6.2 + B.6.3	638.847,65 €
B.6.1	IVA 10% su lavori	10% di A	416.156,47 €
B.6.2	IVA 22% su spese tecniche, generali e complementari	22% di (B.1/2/5/8)	217.691,18 €
B.6.3	Altri contributi (ANAC, ...)		5.000,00 €
B.7	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)		225.000,00 €
B.8	Oneri di conferimento a discarica - smaltimento rifiuti (IVA esc.)		12.240,00 €
B.9	Oneri per il Coll. Cons. Tec. (Legge 120/2020) incl. oneri prev.		124.800,00 €
TOTALE IMPORTO di PROGETTO		A + B	6.171.015,21 €

- 3) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 745.346,26 IVA inclusa, trova integrale copertura nel finanziamento previsto per l'opera così come dettagliato in premessa;
- 4) di dare atto che gli interventi da realizzarsi seguiranno le tempistiche già previste per il completamento dei lavori;
- 5) di dare atto che alle lavorazioni oggetto di perizia di variante si applicheranno gli stessi prezzi patti e condizioni previsti dal contratto originario;
- 6) di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione Europea, programma Next Generation EU, declinato a livello nazionale dal PNRR, linea di investimento M6C2 1.2.1:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

e che l'importo del finanziamento è di 7.778.173,00 €, comprensivo della quota FOI;

Determinazione n. 222 in data 27/02/2026

- 7) di dare atto che tutta la documentazione del presente procedimento è conservata presso la SC Tecnico per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, la stessa dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta di uno degli organismi coinvolti nell'attuazione del PNRR;
- 8) di inserire i necessari aggiornamenti connessi all'adozione del presente provvedimento:
 - nella piattaforma di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, sistema "REGIS";
 - nella sezione "Amministrazione trasparente — Attuazione misure PNRR" del portale aziendale;
 - altre piattaforme, laddove previsto;
- 9) di dare mandato alla SC Tecnico di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SC TECNICO

Determinazione n. 222 in data 27/02/2026

IL DIRETTORE

ZETTEL MAURIZIO